



فرم گزارش دهی موسسات غیر دولتی ششماهه (اول / دوم )

موسسه ( نوی مشورتی او مرستندویه موسسه ) مخفف ( NCRO ) بابت ماه های ( 10 عقرب الی 10 جدی ) 1394 هـ ش مطابق ماه های ( 01 نومبر الی 31 دسمبر ) 2015 میلادی ارقام به افغانی

| ردیف | اسم پروژه   | موقعیت پروژه                  | اداره مسکوري                     | تاریخ شروع | تاریخ ختم  | نوعیت خدمات پروژه              | منابع تمویل کننده (دونر) | داخلی | خارجی | فیصدی پیشرفت کار | سهم و عواید فعالیت های اقتصادی پروژه | فقد منظور شده مونر                                       | مبلغ تالیه شده از جانب دونر الی ختم این راپور | مصارف قبلی پروژه | مصارف پروژوی | مصارف اداری بشمول مصارف دفتر افغانستان | مجموع مصارف (16+17=18) | مصارف کل پروژه (18+15=19)                                | مقدار فکد باقی مانده (13-19=20) | مقدار وارزین مساعدت های جنسی به موسسه | ملاحظات |
|------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|--|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1    | پروژه دیوار استنادی (کلبین) و جیفل اندازی سرک قریه ظلم آباد ولسوالی سرخورد و لایت ننګرهار | ولسوالی سرخورد و لایت ننګرهار | ریاست انکشاف دهات و لایت ننګرهار | 01.11.2015 | 31.12.2015 | دیوار استنادی و جفل اندازی سرک |                          |       | WFP   | 100%             | 0                                    | 1,435,854.00 AFN و 700 نفر کارکر توزیع کوپون الکر و نیکی | 0   |                  |              | 93,934.00 AFN                          | 1,435,854.00 AFN       | 1,435,854.00 AFN و 700 نفر کارکر توزیع کوپون الکر و نیکی | 0                               | 0                                     |         |
| 22   |   |                               |                                  |            |            |                                |                          |       |       |                  |                                      |  |   |                  |              |  |                        |  |                                 |                                       |         |

صورت بودجه پروژه و مصارف

| اجزای بودجه پروژه یا فندمنظور شده | اجزای مصرف پروژه (6 ماهه) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| معاشات (82,400.00 -AFN)           | معاشات (82,400.00 -AFN)   |
| تدارکات "خریداری"                 | تدارکات "خریداری"         |
| سفریه ها                          | سفریه ها                  |
| ترانسپورت                         | ترانسپورت                 |
| مصارف نظارت ویرسی                 | مصارف نظارت ویرسی         |
| کرایه دفتر مهمانخانه              | کرایه دفتر مهمانخانه      |
| مصارف امنیتی                      | مصارف امنیتی              |
| مصارف دفتر خارجی موسسه            | مصارف دفتر خارجی موسسه    |
| سایر مصارف                        | سایر مصارف                |
| مجموع (1,435,854.00 AFN)          | مجموع (1,435,854.00 AFN)  |

معرفی مختصر پروژه

- اهداف پروژه : (نگهداشتن خانه های محل ، زمین زراعتی ، پل سرخاب از تهدید سیلاب و زمینه کار برای مردم).
  - تعداد مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم : ( مردم محل بطور مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده ).
  - توسط کدام مرجع نظارت گردیده است : ( ریاست های محترم اقتصاد و انکشاف دهات و لایت کنرها ، و موسسه منیرا ).
  - توضیح دلیل متوقف شدن پروژه : (.....).
  - ارایه تصدیق از صورت تطبیق و مؤثریت پروژه توسط سکتور مربوطه ذریعه نامه رسمی .
  - ارایه تصدیق دونر یا تمویل کننده از صورت مصرف پروژه طی هر ششماه ذریعه نامه رسمی.
- تصدیق مسئولین موسسه تطبیق کننده :
- انجینر نقیب الله مسول پروژه یا پروگرام
- تواب الله مسول مالی پروژه
- انجینر سید غفران رئیس موسسه تطبیق کننده