



فرم گزارش دهی موسسات غیر دولتی ششماهه (اول / دوم) ☒ دوم

موسسه (نوی مشورتی او مرستندویه موسسه) مخفف (NCRO) بابت ماه های (6 سنبله الی 5 عقرب) 1394 هـ ش مطابق ماه های (27 اگست الی 26 اکتوبر) 2015 میلادی ارقام به افغانی

1	ه اسم پروژه	2	اسم پروژه	3	موقعیت پروژه	4	اداره مستورې	5	تاریخ شروع	6	تاریخ ختم	7	نوعیت خدمات پروژه	8	داخلی	9	خارجی	10	فهرستی پیشرفت کار	11	سهم و در میزان فعالیت های اقتصادی پروژه	12	تفصیلات پروژه	13	مجموع (11+12=13)	14	مبلغ تأیید شده از جانب دویر الی ختم این راپور	15	مصارف قبلی پروژه	16	مصارف پروژدی	17	مصارف اداری بشمول مصارف تفصیلات	18	مصارف مجموع (16+17=18)	19	مصارف کل پروژه (18+15=19)	20	مقدار نقد باقی مانده (13-19=20)	21	مقدار واریش مساعدت های چینی به موسسه	22	ملاحظات
			پروژه سرک قریه ککولی ولسوالی شیکل ولایت ککر		ولسوالی شیکل ولایت ککر		ریاست انکشاف دهات ولایت ککر	27.08.2015		26.11.2015		سرک سازی				WFP		100%		0		197,541.00 AFN 34,840-MT food		197,541.00 AFN 34,840-MT food	0			0		184,618.00 AFN 34,840-MT food		12,923.00 AFN		197,541.00 AFN		197,541.00 AFN 34,840-MT food	0		0				

صورت بودجه پروژه و مصارف

معرفی مختصر پروژه

- اهداف پروژه: (ساختن سرک تا مردم بتوانند به آسانی و به وقت عبور مرور نمایند. و زمینه کار برای مردم.)
- تعداد مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم: (مردم محل بطور مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده.)
- توسط کدام مرجع نظارت گردیده است: (ریاست های محترم اقتصاد و انکشاف دهات ولایت ککرها، و موسسه مدیرا.)
- توضیح دلیل متوقف شدن پروژه: (.....)
- ارایه تصدیق از صورت تطبیق و مؤثریت پروژه توسط سکتور مربوطه ذریعه نامه رسمی.
- ارایه تصدیق دوزر یاتموویل کننده از صورت مصرف پروژه طی هر ششماه ذریعه نامه رسمی.

تصدیق مسئولین موسسه تطبیق کننده:

انجینر سید نغمه نوره رسول پروژه یا پروگرام

نواب الله رسول مالی پروژه

انجینر سید غفران رئیس موسسه تطبیق کننده



اجزای بودجه پروژه یافتند منظور شده		اجزای مصرف پروژه (6 ماهه)	
معاشات	(75000.00-AFN)	معاشات	(75000.00-AFN)
تدارکات "خریداری"	()	تدارکات "خریداری"	()
سفریه ها	()	سفریه ها	()
ترانسپورت	(36,000.00-AFN)	ترانسپورت	(36,000.00-AFN)
مصارف نظارت و بررسی	()	مصارف نظارت و بررسی	()
کرایه دفتر مهمانخانه	()	کرایه دفتر مهمانخانه	()
مصارف امنیتی	()	مصارف امنیتی	()
مصارف دفتر خارجی موسسه	()	مصارف دفتر خارجی موسسه	()
سایر مصارف	(86,541.00-AFN)	سایر مصارف	(86,541.00-AFN)
مجموع	(197,541.00 AFN)	مجموع	(197,541.00 AFN)

نوت: مطابق ماده (31) قانون انجوها فرم (01) را در اخیر هر ششماه مطابق سال مالی موسسه در اساسنامه ارایه وهم چنان مطابق ماده (27) بررسی مالی (Audit report) سالانه شائرا

جمهوريت اسلامي افغانستان

وزارت اقتصاد

ولايت کنړها

رياست اقتصاد

امريت عمومي فعاليتهاي انكشافی
(مديریت تنظيم و نظارت فعاليتهای موسسات غير دولتی)

تاریخ 1394/10/5



د افغانستان اسلامي جمهوريت

د اقتصاد وزارت

د کنړنو ولايت

د اقتصاد رياست

د پرمختيايي گړنو د تنظيم امریت
(د غیر دولتی موسساتو د فعاليتونو د تنظيم او نظارت مدیریت)

نمبر _____

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Economy

Directorate of Economy Kunar Province

د اقتصاد وزارت محترم مقام ته !

د غیر دولتی موسساتو د فعاليتونو د انسجام رياست د توجو وړ !

محترما:

نوی مشورتی او مرستندویه (NCRO) موسسې د WFP ادارې څخه د کار په بدل کې خوراکی مواد توزیع کولو یوه پروژه چې مجموعی فنډی 197541 (یولک اوه نوی زره پینځه سوه یو څولېښت) افغانی دی اخیستلی د کنړنو ولایت په شیکل ولسوالۍ کې د ګډولۍ کلی سرک جوړونه وه د اقتصاد ریاست، د انکشاف د هات ریاست، د شیکل ولسوالۍ ولسوال نمایندګه د اجرایه مدیر او د WFP د نمایندګانو په شمول ګډهینت ددی پروژې څخه نظارت ترسره کړی. د ذکر شوی موسسې د پروژې فعالیتونو راپور (۲) ورقو کې د موظف هیت لخوا ترتیب او ستاسې محترم مقام ته د زیاتو معلوماتو په خاطر ضم ددی مکتوب درواستول شو.

با احترام



کاپی ولایت مقام ته —

کاپی انکشاف د هات ریاست ته —

کاپی شیکل ولسوالۍ ته —

کاپی NCRO موسسې ته — ۲۵۰/۴۹۹

۱۵
۱۳۹۴/۱۰/۹
کامیاب کی قید شو



وزارت اقتصاد

د طرحه او توحيد عمومي رياست

د (کنړ) ولايت د دولتي او غيري دولتي موسساتو د پروژو دارزيابي او نظارت فورمه

الف- عمومي معلومات:

- ۱: د پروژې نوم، موقعيت او مربوطه اداره (مالک): د کار په مقابل کې خوراکي مواد، موقعيت: ولسوالي شينگل او کلي ګډولي، مربوطه اداره انکشاف د هات رياست.
- ۲: د پروژې د شروع تاريخ 2015/8/27 او ختم نېټه: 2015/11/27
- ۳: د پروژې مجموعي قيمت: 197541 افغاني
- ۴: تمويل کونکي (ډونر): WFP
- ۵: د تطبيق کونکي ساختماني شرکت او يا موسسه نوم: د نوي مشورتي او مرستندويه (NCRO) خيريه موسسه

پروژه وي معلومات:

1- د پروژې د تمويل منابع:

- ☐ دولتي پرمختيائي بوديجه
☐ د PRT ګانو بوديجه
☐ د غير دولتي موسساتو بوديجه
☒ د نورو کمک کونکو بوديجه

2- د پروژه نوعيت:

- ☒ ساختماني
☐ زراعتي
☐ تربیوي
☐ ظرفيت سازي
☐ حقوقي ياداد خواهي
☐ ماین پاکول
☐ اجتماعي خدمات
☐ ابياري
☐ ابرسانی (د شکلواوېه)
☐ صحي
☐ وغيره

- 3- ايا پروژه د افغانستان د ملي پرمختيائي ستراتيژي (ANDS) په اساس په بوديجه کې نيول شوی ده؟ ☒ هو ☐ نه
- 4- ايا د اقتصاد رياست اوسکتوري رياستونو ته د پروژې د تطبيق د څرنگوالي راپور (ربعوار اوشپږمياشتني) تسليم شوی دی؟ ☐ هو ☐ نه
- 5- ايا د تطبيق کونکي لخواه د پروژې د تطبيق لپاره تادييات په خپل وخت زمان سره ترسره شوي؟ ☒ هو ☐ نه
- 6- ايا د تطبيق کونکي لخواه په پروژه کې امر موجود دی؟ ☒ هو ☐ نه
- 7- ايا په پروژه کې مراقبت کونکي (سرکار انجینر) موجود دی؟ ☒ هو ☐ نه
- 8- ايا د پروژې کلني، روبعوار (تفصيلي) پلان موجود دی؟ ☒ هو ☐ نه
- 9- د پروژه وي اسناد موجوديت: ☒ د قرارداد کاپي: ☐ د مشخصاتو لېست: ☐ نقشې: ☐

10- په پروژه کې د موجوده کارګرانو شمير:

- +-----
هو ☒ نه ☐ د هو په صورت کې دهغي شمير
-----+25-----
هو ☒ نه ☐ د هو په صورت کې دهغي شمير

- ماهر کارګران

- عادي کارګر

11- د د نقشو سره ترسره شوي کار مطابق:

- ☒ د نقشې مطابق کار شوی
☐ د نقشو په نظر کې نده نيول شوی
☐ د نقشو مطابق نقشې کار شوي
☐ د نقشو په نظر کې نده نيول شوي

- 12- په پروژه ترسره شوي مصارف: د تير کال ترختمه د پروژي مجموع مصارف مبلغ () دالر؛
 دروان کال په ترسره شوي موده کي مجموع مصارف مبلغ () دالر.
 13- پيشرفت کار فزيکي پروژه: د تير کال تر اخره دکاردپر مختگ فيصدي () فيصد
 دروان کال د تير شوي وخت دکاردپر مختگ فيصدي (۹۹) فيصد

ج- موجوده نواقص په پروژه کي : نواقص ترسترگونه شول

د- د پروژي د تطبيق په مخ کي ستونزي او خنډونه :
 د پروژي په تطبيق کي کومي ستونزي په سترگونه شول

ه- دستونزو او خنډونو د لمنځه وړلو لپاره وړانديزونه :
 فعاليت يي دکوم ستونزي سره مخ شوي ندي.

ارزيابي او نتيجه گيري : ۱۳۹۴/۹/۱۵ تاريخ د اقتصادرياست د نظارت او برسي ټيم محترم ولي خان (د غير دولتي موسساتو د فعاليتونو د تنظيم او نظارت عمومي مدير) ، انكشاف دهات رياست څخه محترم انجنير غلام سخي ، د شيگل ولسوالۍ د ولسوال نماينده د اجرايه مدير محترم سيد نبي او د مدير موسسې د WFP د پروژو نظارت كوونكو نماينده گانو په شمول د نوي مشورتي اومرستندويه (NCRO) خيريه موسسې د فعاليتونو څخه نظارت ترسره كړي او خپل مشاهدات يي په لاندې ډول ليكلي.

د نوي مشورتي اومرستندويه (NCRO) خيريه موسسې ته د WFP اداري لخوا يوه پروژه چي مجموعي فنډ يي ۱۹۷۵۴۱ افغانۍ دي د كنړونو ولايت په شيگل ولسوالۍ د گډولي كلي ۸۰۰M سرگ جوړونې يوه پروژه په قرارداد اخيستي وه چي له نژدې څخه مو ليدنه وكړه چي تقريبا ۲۰۰۰M (دوه زره متره) سرگ يي جوړكړي وو چي د كارمندانو شمير يي (۱۲۵) وو . چي نوموړي كارمندانو ته په مجموعي ډول (۱۸۱) بوجي وړه چي څي څي بوجي وزن يي (۱۰) دري ، ۲۵ بوجي ډال چي څي څي بوري وزن يي (۱۰) دري وو او ۴۲ كارتنه غواړي چي څي څي كارتن كې (۶) ډبي غواړي وو) د ډگ هيت په محضر كې په شفاف ډول دريمه (اخري) توزيع وشو چي خايي ولس دغي سرگ د جوړونې څخه ډير راضي وو په پروژه كې كې نواقص موجود نه وو.

د خاي خلکو پشنهاد: مونږ خاي خلک ډير غريب يو او مريضان مو دلاري د مشكل په اساس پخپل وخت سره كلينكونو ته نشورسولي ، ولايت ته د تگ او راتگ كې مشكلات زيات دي او هم د اقتصادي مشكل سره مخ يو كوم سرگ چي مو جوړ كړي دي دغه زمونږ مشكل نشي حل كولاي نو مونږ (۵ Km) سرگ ته نور ضرورت لرو نو د WFP اداري څخه هيله لرو چي پورته ذكر شوي پروژه راكړي ترڅو اقتصادي مشكلاتو ته لاره هواره شي

اسم و امضاء نظارت كننده گان

انكشاف دهات رياست
 محترم : انجنير غلام سخي

د اقتصادرياست
 ولي خان : د غير دولتي موسساتو نظارت عمومي مدير



د تطبيق كوونكي اوقراداد كوونكي مسول نوم او لاسليك

WFP نماينده

د شيگل ولسوالۍ د ولسوال نماينده
 محترم سيد نبي : د اجرايه مدير

نور محمد د پراي څي غورځول

WFP-PAT
 Monitor
 Kumar